

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料	
7	GX-B1525/21-8-25013	2025. 4. 18	该局部通风机共检5项，除风量、风压不判定外，其他所检项目均合格。		
8	GX-B1525/21-8-25014	2025. 4. 18	该局部通风机共检5项，除风量、风压不判定外，其他所检项目均合格。		
9	GX-B1525/21-8-25015	2025. 4. 18	该局部通风机共检5项，除风量、风压不判定外，其他所检项目均合格。		

10	GX-B1525/21-8-25016	2025. 4. 18	该局部通风机共检5项，除风量、风压不判定外，其他所检项目均合格。	 2025.04.09
11	GX-B1525/21-8-25017	2025. 4. 18	该局部通风机共检5项，除风量、风压不判定外，其他所检项目均合格。	 2025.04.09
12	GX-B1525/21-8-25018	2025. 4. 18	该局部通风机共检5项，除风量、风压不判定外，其他所检项目均合格。	 2025.04.09

13	GX-B1341/24-8-24023	2025. 4. 18	综合判断：合格	 2025年3月16日
14	GX-B1341/24-8-24024	2025. 4. 18	综合判断：合格	 2025年3月16日
15	GX-B1343/21-8-25007	2025. 4. 18	1. 矿井总风量：6120.8 m ³ /min； 2. 主通风机风量：6153.6 m ³ /min； 3. 矿井通风阻力：南回风井系统582.4Pa；2号风井系统480.2Pa； 4. 风量（风速）合格率：100%，大于65%，合格； 5. 风质合格率：100%，大于90%，合格； 6. 作业环境空气质量合格率：100%，大于60%，合格； 7. 矿井有效风量率：89.5%，大于60%，合格； 8. 风机全压效率：74.55%，大于70%，合格； 9. 风量供需比：1.495，符合1.32≤β≤1.67要求，合格； 10. 综合指标：93.5%，大于72%，合格。	 2025年3月16日