

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
6	GX-B1342/21-8-25009	2025.12.12	<p>1. 矿井总进风量： 14346.0m<sup>3</sup>/min；</p> <p>2. 矿井总回风量： 14548.1m<sup>3</sup>/min；</p> <p>3. 全系统计算阻力值：大路塬回风斜井系统998.4Pa，朴牛圪塔回风斜井系统1518.4Pa；</p> <p>4. 全系统测定阻力值：大路塬回风斜井系统984.6Pa，朴牛圪塔回风斜井系统1521.0Pa；</p> <p>5. 矿井等积孔：大路塬回风斜井系统3.68m<sup>2</sup>，朴牛圪塔回风斜井系统4.61m<sup>2</sup>， 矿井综合等积孔8.16m<sup>2</sup>。</p>	